

**АКТ  
ГОТОВНОСТИ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА**

12 мая 2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представителя филиала № 5 ОАО «МОЭК», директора предприятия № 4 «Перово» – Боев А.И. и владельца здания – ТСЖ «Перовская 22 корпус 2» - Шиянова С.А.

Произвели приемку расширительного бака (РБ) местной системы отопления здания по адресу:

**Ул. Перовская, д.22, корпус 2 (Абонент № 0221/026)**


**Результаты испытания и осмотра следующие:**

Расширительный открытый бак, расположенный на техническом этаже в отапливаемом помещении 3-го подъезда исправен, линии связи с ЦТП и автоматики подпитки в рабочем состоянии. Сопротивление изоляции электрооборудования РБ в норме. Расширительный бак промыт, очищен и покрашен. Патрубок присоединения расширительной трубы (*поступление воды в РБ*) и патрубок присоединения переливной трубы (*для удаления воды из РБ в систему водоотведения*) исправны и соответствуют требованиям нормативной технической документации.

**Выводы:**

Расширительный бак местной системы отопления к эксплуатации в зимних условиях 2017 – 2018 гг. готов.

Представитель филиала № 5  
ОАО «МОЭК» предприятия № 4



Боев А.И.

Представитель владельца здания  
ТСЖ «Перовская 22 корпус 2»



Шиянов С.А.

20 ИЮН 2017